

## **INFORME CONSTRUCCIONES ÁREA TERRITORIAL MADRID OESTE INICIO DE CURSO 2018-2019**

### **Alpedrete**

#### **IES Alpedrete**



#### **Construcción por fases**

Ampliación de dos Aulas de Bachillerato. Va con retraso porque se ha licitado y adjudicado tarde.

Presupuesto: 197.098,64 mas IVA 40.947,83

Empresa: EICO, Ingeniería y Economía, S.L.

Plazos: 1 de Junio de 2018 fin de presentnación de ofertas.

Adjudicación y publicación: 6 de agosto 2018

Plazo de realización 3 meses.



#### **CEIP Clara Campoamor**

##### **Construcción por fases**

Construcción del gimnasio Se licita con retraso y su finalización va con retraso.

Presupuesto. 342.000

Empresa: Serranco, Sociedad Anonima,

---

## Collado Villalba

### CEIP Miguel de Cervantes



Reforma y ampliación de cocina.  
Presupuesto: 1.100184, 73  
Empresa. sin adjudicar.  
Plazos: 31 de Julio 2018 fin  
de presentación de ofertas.  
Plazo: 8 meses



---

**El Boalo**

**CEIP San Sebastián**



**Construcción por fases**

Ampliación de 4 aulas primaria, 1 aula para pequeño grupo y una pista deportiva

Presupuesto; 603.581

Abierto plazo de licitación

27 de agosto fin de presentación de ofertas

Plazo de ejecución: 4 meses



**EL ESCORIAL**

**CEIP FELIPE II**



Obras de ejecución de escalera de emergencia y reparación de instalación eléctrica

Presupuesto: 181.505,72€

Adjudicada por 150.004,73€

Fecha de 24 mayo

Plazo de finalización: 3 meses



---

**GALAPAGAR**

**CEIP SAN GREGORIO**



Reforma de la cubierta, fachada y espacios interiores

Presupuesto: 464.871,19

Empresa: sin adjudicar

Plazo de finalización: 4 meses.

27 de junio fin de presentación de ofertas



## Las Rozas

### IES José García Nieto



#### Construcción por fases.

Pendiente de realizar ampliación para finalizar. Quedan por construir 4 aulas ESO; 4 aulas bachiller; Aulas específicas; Pista deportiva. 4 años de obras. Ha sufrido 7 licitaciones y 5 fases.

Presupuesto: 2.015.173,46€

Importe adjudicación: 1.689.521,43€

Empresa: BARROSO NAVA Y CIA SA

Inicio: 2 febrero 2018

Finalización; 3 meses



---

## Torrelodones

### CEIP Los Angeles



**Construcción de ascensor y escaleras de emergencia, mejora de accesibilidad y evacuaciones en los edificios 2 y 3.**

Presupuesto: 173.182,45€

Empresa: sin adjudicar.

Plazos: 5 junio 18, fin de presentación de ofertas.

Ejecución: 2 meses.

