

**INFORME CONSTRUCCIONES  
ÁREA TERRITORIAL MADRID CAPITAL  
INICIO DE CURSO 2018-2019**

---

**Arganzuela**

**CEIP Joaquín Costa**



Subsanación obras ITE  
desfavorable.

**Presupuesto:** 4 83.755,92

**Empresa:** sin adjudicar.

**Plazos:** 12 de julio de 2018 fecha  
final de finalización de  
presentación de ofertas.



## IES Antonio Fraguas “Forges”



Nuevo IES en Arganzuela

**Ubicación:** calle Jacaranda, s/n

### Construcción por fases.

La construcción se inició en 2017 . Se han construido 16 aulas de ESO, 7 específicas, 4 desdobles, 4 seminarios, biblioteca, una zona administrativa y una pista deportiva.



Está previsto que entre en vigor el en curso 2018/2019 según publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 11 de Agosto de 2018. Sin embargo, no está previsto que inicie su funcionamiento el bachillerato ni ese curso ni el siguiente. Entrará en vigor. Según los planes del gobierno de Garrido cuando entre en vigor la segunda fase. Mientras los que acaben 4º de la ESO no tendrán bachillerato. Eso, a pesar de la falta de plazas de bachillerato del distrito en el que se ha quedado alumnado en lista de espera en todos los centros.



---

## Retiro - Salamanca



### IES La Estrella

Subsanación ITE

**Presupuesto:** 70,201,5

**Empresa:** sin adjudicar

**Plazos:** 22 de enero

**Duración de la obra:** 2 meses





---

## Chamberí

### IES Fortuny



Subsanación deficiencias (amiante). ITE desfavorable.

**Empresa:** pendiente de adjudicar.

**Presupuesto:** 238.116,75

**Plazos:** 30 de abril 2018

**Finalización:** 12 meses.



## Escuela de Arte Francisco Alcántara



Reparación de deficiencias en la cubierta

**Presupuesto:** 155.974

**Empresa:** pendiente de adjudicación.

**Plazos:** 26 de diciembre de 2017 fin de presentación de ofertas.

**Duración de la obra:** 3 meses.





---

Fuencarral - El Pardo

IES PEREZ GALDOS EOI VALDEZARZA



## IES Damaso Alonso



Realización directa al exterior para salón de actos y ejecución de nuevos muros de contención.

**Presupuesto:** 262.019,86

**Empresa:** pendiente de adjudicación.

**Plazos:** 11 de julio finalización de presentación de ofertas.

**Duración de la obra:** 4 meses.





## Barrio de Montecarlo

### IES Montecarmelo



Sin construir. Es una necesidad para un Barrio de nueva construcción con más de 20.000 habitantes que carece de IES que es una demanda desde 2008, y tras conseguirse gracias a la participación de la comunidad educativa y del barrio la inclusión de su construcción en los presupuestos regionales de 2016, el gobierno del PP no ha concretado el acuerdo de la asamblea de Madrid recogido en la Ley de presupuestos.





## CEIP Antonio Fontán



## Construcción por fases

El inicio del curso 2018/2019 será su 8º curso en marcha. Se planificó como un centro de línea 4 y sólo tiene instruidas 22 aulas de primaria, pistas deportivas y corrimiento parcela. Está recién entregada la 3ª fase de construcción, falta la 4ª fase con 2 aulas más. Además ya hay un curso con una línea más de la planificada



**Presupuesto:** 345.857,92

**Empresa:** no adjudicado tendría que estar para septiembre

**Plazos:** 31 de mayo fin de presentación de ofertas

**Finalización de la obra:** 2 meses



**Barrio de las Tablas****CEIP Josep Tarradellas**

Colegio público de Infantil y primaria planificado para ser de línea 3 que actualmente tiene 5 cursos en los que se supera esta línea, incluso se duplica en algunos, en total: 9 aulas de más para las que estaba previsto el centro debido a la situación de escolarización del barrio.





## CEIP Blas de Lezo



## Construcción por fases

Planificado como centro de educación infantil y primaria oferta sólo 1º, 2º y 3º de Infantil, y que tiene pendiente de construcción la 2ª fase del centro. La fecha inicial prevista para la finalización era 2016. La empresa adjudicataria ha incumplido plazos y la Consejería ha ido dando fechas sucesivas para una finalización que nunca llega. La última fecha dada es el 31 octubre de 2018. Las infraestructuras pendientes son 12 aulas de primaria, 3 aulas específicas, 4 aulas de desdobles y gimnasio. Falta aún por planificar la 3ª fase, que incluye aulario, patio y pabellón deportivo, y que desde la CAM no tienen aún en calendario

## IES Manuel Fraga



### Construcción por fases

Es su 4 curso en marcha, aún tiene pendiente de construcción el pabellón deportivo y la última parte del aulario.





## IES Malala Las Tablas

### Construcción por fases



Esta 1ª fase consta de 12 aulas para la ESO. Debería haberse entregado en septiembre de 2017 pero la empresa Ogmios Proyectos e Infraestructuras abandonó la construcción del centro con tan solo el 32% de la obra que le fue adjudicada gracias a un descuento sobre el precio inicial de licitación propuesto por la Consejería de Educación del 34,7%. El centro lleva años de retraso y un año sobre la fecha oficial prevista, los alumnos escolarizados durante el curso 17/18 han sido ubicados en 4 aulas del colegio concertado Estudiantes Las Tablas, teniendo serios problemas de utilización del resto de instalaciones, pistas deportivas, laboratorios.

Presupuesto: 2.409.238,50

Empresa: EJUCA. SA Plazos:

23 de febrero de 2018 formalización de la obra.

Fecha de finalización de la obra: en 6 meses



## Latina

**CEIP Nuestra Señora del Lucero**

Reparación de deficiencias. ITE desfavorable.

**Presupuesto:** 60.473,72

**Empresa:** pendiente de adjudicación.

**Plazos:** 6 de julio de 2018 finalización de presentación de ofertas.

**Fecha de finalización:** 45 días.





**CEIP Alcalde de Móstoles**



Obras de subsanación de deficiencias en la fachada  
Presupuesto de licitación 76.169,71€  
Fecha fin de presentación de ofertas 20 de agosto  
Plazo de ejecución 3 meses



---

## Usera

### Barrio de San Fermín

#### CEIP República de Brasil



CEIP que necesita urgentemente que construyan el IES San Fermín, ya que los niños y niñas que terminan primaria tienen que ir al IES Enrique Tierno Galván, centro ya muy masificado, o al IES Pedro Salinas que está muy mal comunicado desde el barrio de San Fermín.

Por otra parte, este centro ha estado amenazado en diferentes ocasiones por el cierre de unidades y por el maltrato de la Consejería de Educación.





## IES San Fermín

IES aprobado a través de enmienda en los presupuestos 2015. Sin embargo, está pendiente de adjudicar definitivamente el terreno e iniciar las obras. Centro muy necesario ya que no hay otro en este barrio de 23.000 habitantes.

## EEl San Fermín



---

## Moratalaz

### EOI Moratalaz (extensión de Puente de Vallecas)

Subsanación de ITE



Presupuesto: 291.874,03  
Empresa: pendiente adjudicación.  
Plazos: 2 de enero presentación de ofertas.  
Duración de la oferta: 3 meses.





## Hortaleza

## Barrio de Valdebebas

## CEIP Alfredo Di Stefano

**Construcción por fases**

Comienza el curso 2017/2018 con 8 aulas de EI, aula de psicomotricidad, comedor y dependencias de administración. Está presupuestada la construcción de la segunda fase con 3 aulas específicas, 4 aulas de EI, 4 aulas de primaria, 2 aulas de desdoble, gimnasio, pista deportiva y biblioteca. Son 400 plazas escolares.

Adjudicado a la empresa OPROLER Obras y Proyectos S.L.U.

**Presupuesto base de licitación**

3.175.048.01 €

**Presupuesto de adjudicación**

2.404.146.35€

**Plazo de finalización de la obra 8 meses**

**Fecha de formalización del contrato 20 de febrero**

Fecha publicación en BOCAM 4 de mayo



---

## Villaverde (Barrio de Butarque)

### IES Juan Ramón Jiménez



#### Construcción por fases

Llevaron 6 años en obras con todos los plazos incumplidos de cada una de las fases. De hecho, el gimnasio debería haberse entregado en septiembre de 2017. La 4ª fase que ha sido comprometida, en distintas ocasiones y por distintos responsables como la Directora de Área o el Consejero, no se ha licitado aún.

Antes de terminarlo, y debido al enorme retraso, el instituto inicialmente previsto para línea 6 empezará el curso llegando a línea 8 o 9. Para ello se tendrán que desplazar tabiques de las nuevas aulas de la 3ª fase. Las actividades lectivas se realizan incumpliendo el RD de requisitos mínimos ya que se ha llegado a dar clases en los pasillos y hay falta de todo tipo de espacios que se requieren según la normativa.



## Vallecas (ensanche)

Un barrio que arranca el curso con déficit en la escolarización y que cuenta con una población infantil de 3 años de 1460 niños y niñas.

### CEIP Ángel Nieto



#### Construcción por fases

Este centro lleva años de retraso. Ha iniciado sus actividades en el antiguo centro CEIP Juan de Herrera hasta que esté construido el centro. 15 aulas de EI y 375 plazas.




## CEIP José Echegaray



### Construcción por fases

En obras y pendiente de construcción de la 2ª fase. Se está haciendo el gimnasio y reformando la planta baja de uno de los bloques para realizar 6 aulas de primaria, 2 aulas para desdoubles, biblioteca y gimnasio. En total 150 nuevas plazas.





**IES María Rodrigo**



**Construcción por fases**

Está funcionando la primera fase. La segunda fase se empezó en febrero pero las obras se paralizaron en junio.

Está aprobada y presupuestada la 3ª fase para hacer 6 aulas de bachillerato, 3 aulas para desdobles, 2 aulas de apoyos aula de informática, laboratorio.

Presupuesto: 1.660304



Plazos: 31 de julio de 2018

Duración de la obra: 8 meses.

Obra sin adjudicar





## IES TIRSO DE MOLINA



---

## Vicalvaro

### CEIP Winston Churchill



Falta pabellón deportivo por problemas estructurales.





## San Blas - Canillejas

### IES Rejas



Pendiente de construcción de Instituto en un barrio donde no hay oferta de educación secundaria y bachillerato pública. Los niños y niñas tienen a más de 1 hora, en transporte público, el instituto más cercano.

Tras años de litigio entre el ayuntamiento y la Comunidad por la idoneidad de la parcela cedida por el Ayuntamiento, el 27 de Julio de 2018 se hacía público que existe un borrador de convenio entre ambas administraciones para que finalmente se construya un IES en este barrio. Para ello, el Ayuntamiento cedería una parcela en la calle Arrastaría. Hay que recordar que ya hubo anuncios de la construcción de ese instituto para el 2017 y 2018 pero aún no se ha concretado el proyecto.



que tiene una población de 15.883 personas, de los cuales 3.414 son niños y niñas de 0 a 16 años. De hecho, este barrio tiene la tasa de natalidad más alta de la zona.



## Barajas

### IES Alameda de Osuna



Se está quedando como único instituto en el barrio por el cierre progresivo del IES Barajas.

Este último curso ha escolaridad más de 1300 alumnos y alumnas. Está prevista obra para mejorar su accesibilidad y subsanar deficiencias.

**Presupuesto:** 412687,5

**Empresa:** sin adjudicar.

**Plazos:** 30 de julio fin de presentación de ofertas.

Duración prevista de la obra: 3 meses.



## CEIP Margaret Thatcher



### Construcción en fases.

El centro inició su actividad en el curso 2015/2016 con mucho retraso con 1 aula 3 años, 4 años y 5 años de educación Infantil. Actualmente tiene construido un aula, una sala de usos múltiples, un patio para infantil y una cancha de baloncesto. La segunda fase debería haber estado terminada para el inicio de curso pasado y no lo estuvo. Ahora está presupuestada para entrar en funcionamiento el curso próximo con la construcción de 6 aulas, comedor, aula de música, aula de psicomotricidad. Sumará un total de 10 aulas de infantil y 11 de primaria. se sumarán 150 nuevas plazas con lo que el número total de plazas escolares es de 525.



**Presupuesto:** 1.684.557,56

**Empresa:** sin adjudicar.

**Plazos:** 21 de junio de 2018 limite para presentar ofertas.

**Entrada en**

**funcionamiento:** 2019/2010

**Duración prevista de la obra:** 10 meses.





**CEIP MENENDEZ PIDAL**





IES HERRERA ORIA

