

INFORME CONSTRUCCIONES ÁREA TERRITORIAL MADRID ESTE INICIO DE CURSO 2018-2019

Alcalá de Henares

Barrio de la Garena

CEIP Antonio Mingote



Construcción por fases.

Falta 5ta fase.

La 4ª es la última fase finalizada se inauguró en enero de 2018, en el segundo trimestre del curso. se trató de 6 aulas de primaria, 2 específicas y 3 de desdoble junto a la ampliación del comedor y de una pista deportiva.



IES la Garena

Construcción por fases.

Lleva años de retraso. Está pendiente de iniciar las obras que se preven para finales de 2018 según se ha comprometido el Consejero de Educación en diferentes ámbitos pa entrar en vigor en el curso 2019/2010 pero únicamente para alumnos de 1º de ESO. Está previsto construir en 3 fases. La primera será de 12 aulas y 3 específicas (laboratorio, tecnología y música) y 3 aulas de desdobles. El resto de las instalaciones del centro se hará en fases sucesivas.

ARGANDA

NUEVO IES ARGANDA



Coslada

CEIP Willian Shakespeare



Construcción por fases

Construcción de 10 nuevas aulas de primaria, tres aulas de desdoble, un biblioteca, zona de administración y un gimnasio.

va con retraso y las obras, como pronto, estarían terminadas en octubre.

Presupuesto adjudicación: 1.536.013

Presupuesto Consejería: 1.838.875, 870
 Empresa: Orthem Servicios y actuaciones ambientales, S.A.U.

Plazos: formalización del contrato 03 mayo 2018.

Tiempo de duración de la obra: 6 meses



Loeches

SIES Luis de Gongora



Está adscrito al IES Luis de Góngora de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, el alumnado está desplazado al IES La Cañada de Coslada ya que el IES Luis de Góngora no tiene espacio. Las obras aún no han empezado y este será el tercer curso sin que haya ningún indicio del futuro IES en Loeches. Mientras tanto el alumnado recorre todos los días la ruta Loeches-Coslada



Mejorada del Campo

Ceip Miguel de Cervantes



Reforma cubiertas
Presupuesto: 226.325,33€
Empresa: sin adjudicar
Plazos: 1 agosto 18, fin de presentación de ofertas
Duración de la obra. 3 meses



Paracuellos del Jarama**CEIP Andrea Casamayor****Construcción por fases**

Pendiente de construcción primera fase: 9 aulas de infantil y aula multiusos

Prevista apertura en el curso 2017/2018 y no se produce.

Primera adjudicación:

Presupuesto licitación: 1.539.078,74

Presupuesto Comunidad de Madrid: 2.340.000

Empresa: Conedavi

Adjudicación: septiembre 2016.

Plazo: 12 meses.

Empresa quebrada en mayo de 2017 dejando la obra sin terminar. La Comunidad de Madrid liquidó el contrato en enero de 2018.

Segunda adjudicación

Presupuesto de licitación: 1.607.051

Presupuesto Comunidad de Madrid: 2.099.623

Empresa: Vialterra infraestructuras, SA con una duración de 4 meses de plazo de ejecución de la obra



CEIP Navas de Tolosa

**Construcción por fases.**

Cuarta fase: construcción de 7 nuevas aulas y dos específicas, biblioteca, sala de usos múltiples, gimnasio y pista deportiva. El centro lleva varios cursos en obras. A modo de ejemplo, la tercera fase se licitó en 2015, era un comedor que entró en funcionamiento el curso pasado. En 2016 se licitó la construcción de 5 aulas de primaria y un aula de pequeño grupo por 863.072,12

Presupuesto licitación: 1.845.701,04

Presupuesto Comunidad de Madrid: 2.331.608,18

Empresa: edhinor, Sociedad Anonima.

Publicado en el BOCAM lunes 18 de Junio de 2018.

Duración: 3 meses.



IES Simone Veil



Construcción por fases.

Prevista apertura para el curso 2017/2018 y no se produce.

Empresa: Unika Proyectos y Obras, SL

Presupuesto: 2.100.000

presupuesto Comunidad de Madrid:
3.200.000€



SAN FERNANDO DE HENARES

NUEVA EOI EN EL IES VEGA DEL JARAMA



Rivas Vaciamadrid Madrid**CEIP La Luna****Construcción por fases.**

El curso 2017/2018 entró en funcionamiento la primera fase con 3 aulas de 3 años, una de cuatro y otra de 5 años.

Presupuesto: 5.145.175,66 aportado inicialmente por el ayuntamiento de Rivas y que la Comunidad de Madrid devolvería en dos plazos al ayuntamiento de 3.087.105,40 en 2027 y de 2.058.070, 20 en 2018.

La segunda fase está pendiente de presupuestar y de acordar,



IES en Rivas

Está pendiente de acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento pero es una demanda de la comunidad educativa y de Rivas.

San Martín de la Vega

CEIP Cerros Chicos



Mejora de condiciones de accesibilidad
200.931, 84
Sin adjudicar
Plazos: 12 de Junio de 2018 presentación de ofertas.
Plazos: 3 meses.



Torrejon de Ardoz

CEIP Bethoveen

**Construcción por fases.**

Centro de primaria convertido en CEIPSO. Ese curso se prevé que tenga 1100 alumnos sin que esté terminada su ampliación. La fase de construcción de 9 aulas de 1º ESO, más 3 específicas de CEIPSO. se formalizó en 2016 y se publicó en el boletín en el 19 de abril de 2016 para ser realizado por la empresa Orthem, Servicios y Actuaciones Ambientales, Sociedad Anónima. El presupuesto de la Consejería era 1.692.948, 50 y se adjudicó por 1.164.071,309.

